

工 事 予 定 表

工事名称	パイプシャフト内給水配管逆流防止装置取付工事			現場住所	群馬県吾妻郡草津町草津739-1（リブックス草津）				
全体工期	令和7年12月1日～令和8年4月10日			現場管理者	株式会社室原設備工業	作成日	令和7年10月2日		
備考	土日、祝日及び年末年始（12月27日～1月4日）は休工になります。 予定ですので、作業進捗状況により前後することがあります。 工期内でも作業を中止する日があります。								
工 程 名	担当	開始日	終了日	2025	2026	2026	2026	2026	
				12月	1月	2月	3月	4月	
12階逆止弁取付1201～1236	室原（舜）	12月1日	12月10日	■					
11階逆止弁取付1101～1145	桜井	12月11日	12月19日		■				
10階逆止弁取付1001～1045	室原（舜）	12月22日	1月9日			■			
9階逆止弁取付901～945	桜井	1月13日	1月21日			■			
8階逆止弁取付801～845	室原（舜）	1月22日	1月30日			■			
7階逆止弁取付701～745	桜井	2月2日	2月10日			■			
6階逆止弁取付601～645	室原（舜）	2月12日	2月19日			■			
5階逆止弁取付501～545	桜井	2月20日	2月27日				■		
4階逆止弁取付401～445	室原（舜）	3月2日	3月10日				■		
3階逆止弁取付301～345	桜井	3月11日	3月18日				■		
2階逆止弁取付201～245	室原（舜）	3月19日	3月27日				■		
1階逆止弁取付101～125	桜井	3月30日	4月7日					■	
水漏れ点検、仕上げ清掃	室原	4月8日	4月10日					■	