

リプレックス草津排水管改修工事 月間工程表

着工	2026年4月1日	検印	係員
竣工	2026年10月31日		

5月

項目	5月																															
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
先行研り作業(18~31号室系統)							12階	11階				10階		9階				8階		7階		6階				5階		4階				
05, 41号室系統 (1232号室を含む)							■	■																								
07, 40号室系統 (1231号室を含む)											■	■	■																			
08, 39号室系統 (1230号室を含む)														■			■	■	■													
09, 38号室系統 (1229号室を含む)																			■	■	■				■							
10, 37号室系統 (101,125,1228号室を含む)																										■	■	■	■			

先行研り作業の為、騒音が発生します。

工事により、騒音が発生します。

*表記の番号は部屋番号下2桁の番号です。(1階と12階は部屋番号が表記されています)

*室内工事はありません。(通水テストでの入室はさせていただきます。)

リプレックス草津排水管改修工事 月間工程表

着工	2026年4月1日	検印	係員
竣工	2026年10月31日		

項目	6月																														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
先行斫り作業(18~31号室系統)																															
	3階	2階	1階																												
11, 36号室系統 (102,124,1227号室を含む)																															
12, 35号室系統 (103,123,1226号室を含む)																															
13, 34号室系統 (104,122,1225号室を含む)																															
14, 33号室系統 (105,121,1224号室を含む)																															
15, 32号室系統 (106,120,1223号室を含む)																															
16, 31号室系統 (107,119,1222号室を含む)																															

先行斫り作業の為、騒音が発生します。

工事により、騒音が発生します。

***表記の番号は部屋番号下2桁の番号です。(1階と12階は部屋番号が表記されています)**

***室内工事はありません。(通水テストでの入室はさせていただきます。)**

着工	2026年4月1日	検印	係員
竣工	2026年10月31日		

リプレックス草津排水管改修工事 月間工程表

項 目	7月																														
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16, 31号室系統 (107,119,1222号室を含む)																															
18, 30号室系統 (109,118,1216,1222号室を含む)																															
20, 29号室系統 (111,117,1218,1222号室を含む)																															
27, 28号室系統 (115,1116,1221号室を含む)																															
25, 26号室系統 (113,114,1220,1221号室を含む)																															
23, 24号室系統 (112,1220号室を含む)																															

工事により、騒音が発生します。

***表記の番号は部屋番号下2桁の番号です。(1階と12階は部屋番号が表記されています)**

***室内工事はありません。(通水テストでの入室はさせていただきます。)**

リプレックス草津排水管改修工事 月間工程表

着工	2026年4月1日	検印	係員
竣工	2026年10月31日		

項目	9月																														
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
45号室系統、1236号室																															
245,345号室																															
445,545号室																															
645,745号室																															
845,945号室																															
1045, 1145号室																															
1236号室																															
06号室系統																															
206,306号室																															
406,506号室																															
606,706号室																															
806,906号室																															
1006, 1106号室																															
1206号室																															
17号室系統,108, 1215号室																															
108,217号室																															
317,417号室																															
517,617号室																															
717,817号室																															
917,1017,号室																															
1117,1215号室																															

室内工事の流れ
 1日目(緑) 解体作業 2日目(青) 配管更新工事
 3, 4日目(茶)内装工事 5日目(黄) 仕上げ工事

工事により、騒音が発生します。

***表記の番号は部屋番号下2桁の番号です。(1階と12階は部屋番号が表記されています)**

***8月18日(火)より、入室作業になります。**

リプレックス草津排水管改修工事 月間工程表

着工	2026年4月1日	検印	係員
竣工	2026年10月31日		

項目	9月										10月																			
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19号室系統、110, 1217号室																														
110,219号室																														
319,419号室																														
519,619号室																														
719,819号室																														
919,1019,号室																														
1119,1217号室																														

工事により、騒音が発生します。

室内工事の流れ
 1日目(緑) 解体作業 2日目(青) 配管更新工事
 3, 4日目(茶)内装工事 5日目(黄) 仕上げ工事

*表記の番号は部屋番号下2桁の番号です。(1階と12階は部屋番号が表記されています)

*8月18日(火)より、入室作業になります。